



Jaarstukken 2018



gemeente
gouda

10.2 Investerings

10.2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Alvorens op de afzonderlijke investeringen in te gaan wordt opgemerkt dat op basis van het meest actuele CIP (versie na 2^e begrotingswijziging 2018) € 21.516.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2018 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 19.082.000 uitgegeven.

Programma (bedragen * € 1.000)	Geraamde uitgaven	Gerealiseerde uitgaven	Vershil
Programma 1	54	50	4
Programma 4	3.223	2.869	355
Programma 5	382	0	382
Programma 6	16.577	15.550	1.027
Programma 8	54	27	27
Investerings bedrijfsvoering	1.225	587	638
TOTAAL	21.516	19.082	2.433

10.2.2 Begroting en realisatie kapitaallasten 2018

De gerealiseerde kapitaallasten voor 2018 bedroegen € 26.462.000. Deze waren even hoog als begroot.

10.2.3 Voorstel verlenging investeringskredieten

In de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2013 (WAA) is opgenomen dat aan het eind van een jaar alle kredieten worden afgesloten die volgens het CIP dat jaar als eindjaar hebben. Indien het krediet nog niet afgesloten kan worden, dient een toelichting te worden gegeven waarom is afgeweken van de planning. Indien op basis hiervan blijkt dat het eindjaar aangepast moet worden, wordt dit als voorstel voor aanpassing van het CIP afgewogen in de begrotingswijziging naar aanleiding van de jaarrekening.

In de navolgende overzichten zijn per programma de investeringen volgens het CIP met eindjaar 2018 opgenomen waarvan het voorstel is om deze niet af te sluiten per 31 december 2018 maar te verlengen tot 1 januari 2020.

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2019
Investerings met economisch nut		
Zonnecollectoren Groenhovenbad	Afronding investeringsbudget vindt plaats in 2019	89.750
Zonnepanelen Mammoet	Afronding investeringsbudget vindt plaats in 2019	44.654
Zonnepanelen Groenhovenbad	Afronding investeringsbudget vindt plaats in 2019	237.688
Zonnepanelen Zebra	Afronding investeringsbudget vindt plaats in 2019	8.628
Totaal investeringen met economisch nut		380.720
TOTAAL PROGRAMMA 4		380.720

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2019
Investerings met economisch nut		
Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen	In 2019 vinden nog uitgaven plaats ten laste van dit budget.	32.417
WW-standplaats EMT betonplaat	Werkzaamheden vinden in 2019 en 2020 plaats.	350.000
Totaal investeringen met economisch nut		382.417
TOTAAL PROGRAMMA 5		382.417

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2019
Investerings met economisch nut		
Parkeerautomaten - aanpassingen	Door vertraging in uitvoering (aanvullende wensen) vinden in 2019 afrondende werkzaamheden plaats.	227.856
Totaal investeringen met economisch nut		227.856